

Karkea aikataulu Ruukintie, Pyhäjoki

Viikko 31. pv. 29.07- 02.08 Murskeen ajo.

- Voi ilmetä ajoittaista työmaaliikennettä murskeen ajosta johtuen.
- Murske ajoradalla ja kevyenliikenteenväylällä, Ruukintiellä työstettävällä välillä.

Viikko 31. pv. 29.07- 02.08 Sekoitusjyrsintä + murskeen ajo.

- Sekoitusjyrsintä kone voi hidastaa liikennettä Ruukintiellä. Kone ottaa kerralla toisen kaistan käyttöön ja konetta voi joutua väistämään kohtaamistilanteessa.
- Työmaalla on myös jyvä joka tasaa ja tiivistää sekoitusjyrsinnän jälkeä liikennöitävään kuntoon.
- Kun katu ja jalkakäytävä on sekoitusjyrsitty, tasattu ja jyrätty, jää pinta murskeelle ja sitä voi käyttää normaaliin tapaan.
- **Liikuttaessa alueella tulee varautua työmaaliikenteestä johtuviin, häiriöihin, odotuksiin ja työkonetta voi joutua väistämään. Erityistä varovaisuutta tulee aina noudattaa työmaa-alueella!**

Viikko 31-32. Arvio Tiehöylän saapumisesta.

- Höylä ja jyvä saapuvat Ruukintielle arviolta viikolla 31 lopulla tai 32 aikana.
- Höylää ja jyvää joutuu väistämään työmaa-alueella niiden työskennellessä.
- Työmaa-alueella voi olla pieniä murskeasioja ja tasoeroja kaistojen välillä.
- Mahdollista murskeajoa työmaalla.
- Kun katu on höylätty oikeaan korkoon ja tiivistetty jyrällä, voi sitä käyttää normaaliin tapaan.
- **Liikuttaessa alueella tulee varautua työmaaliikenteestä johtuviin, häiriöihin, odotuksiin ja työkonetta voi joutua väistämään. Erityistä varovaisuutta tulee aina noudattaa työmaa-alueella!**

Viikko 32-35 Kadun asfaltointi, Reunakivien asennus

- Kadut pyritään asfaltoimaan mahdollisimman pian höyläämisen jälkeen.
- Kadun asfaltoinnin yhteydessä alueella on paljon erilaista työmaaliikennettä, esim kuorma-autoja, jyriä ja levittämiä.
- Työmaaliikennettä tulee kohdattaessa väistää ja vasta levitetylle uudelle asfaltille ajamista tulee välttää. Lemmikkejä ei tulisi kävelyttää kuumalla asfaltilla.
- Katu päällystetään puoliksi kerrallaan. Kun uusi asfaltti on jäähtynyt, toinen puoli kadusta päällystetään. Päällystämisen kesto kadulla yhteensä 2-3 päivää.
- Kadun päällystämisen jälkeen asennetaan kadun ja KLV:n väliin liimattava reunakivi.
- Tästä voi syntyä alueelle traktorikaivurin liikehdintää ja paikallaan oloa asentamisen aikana.
- Kaivurin läheisyydessä tulee olemaan myös reunakivilavoja.
- **Liikuttaessa alueella tulee varautua työmaaliikenteestä johtuviin, häiriöihin, odotuksiin ja työkonetta voi joutua väistämään. Erityistä varovaisuutta tulee aina noudattaa työmaa-alueella!**

Viikko 32-35 Kevyenliikenteenväylän pohjatyöt ja asfaltointi

- Reunakiven asentamisen jälkeen KLV:n alueella tehdään asfaltin pohjia päällystettävään kuntoon.
- Alueella työskentelee tänä aikana kuorma-autoja, jyrä ja traktorikaivuri.
- Pohjatöiden valmistuttua alueelle tulee kevyenliikenteenväylälle levitin, jyriä ja kuorma-autoja tekemään päällystystyötä.
- Koneista ja työstä voi aiheutua tilapäistä haittaa kadun ja KLV:n käyttäjille.
- Vasta päällystetyille alueelle menemistä tulee välttää. Lemmikkejä ei tulisi kävelyttää kuumalla asfaltilla. Kohteen jäähtymisen jälkeen KLV on vapaassa käytössä liikkujille.
- Päällystämisen kesto arvolta 1-2 päivää.
- **Liikuttaessa alueella tulee varautua työmaaliikenteestä johtuviin, häiriöihin, odotuksiin ja työkonetta voi joutua väistämään. Erityistä varovaisuutta tulee aina noudattaa työmaa-alueella!**